

Капитальные вложения в строительство Виллойской ГЭС-3 на 2015 год

тыс. рублей без НДС

1	Наименование объекта	План капвложений 2015 года				Итого по кварталам					
		Всего	в том числе:			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
			СМР	оборуд	ПИР					прочие	
1	Здание ГЭС, в том числе п.1.1+1.2+1.3.+1.4:	58 324	48 194		10 130			14 225	18 277	18 010	7 812
1.1.	Затраты по завершению стр-ва в объеме 3-х агрегатов, в том числе:	25 870	16 640		9 230			6 081	8 140	8 698	2 951
1.1.1.	Монтаж вентсистем. Здание ГЭС	3 369	3 369						873	2 496	
1.1.2.	Водоприемник здания ГЭС Монтаж ворот двустворчатых по оси 26	1 177	1 177							1 177	
1.1.3.	Водоприемник здания ГЭС Изготовление и монтаж ж/бетонной рамы ворот В-5 по 26-ой оси	1 233	1 233						1 233		
1.1.4.	Здание ГЭС. Помещение токопроводов №2,3,4 Ограждение и крышка	106	106							106	
1.1.5.	Лестничная клетка №3 Отделочные работы	575	575					575			
1.1.6.	Лестничная клетка №7. Отделочные работы	301	301					301			
1.1.7.	Лестничная клетка №8. Отделочные работы	144	144					144			
1.1.8.	Водоприемник Затворохранилище ВБ	988	988					0	988		
1.1.9.	Водоприемник здания ГЭС. Цех АКЗ. М/конструкции	518	518					518			
1.1.10.	МП. Помещение очистки и окраски затворов НБ отм. 154,0м. М/конструкции	1 577	1 577					473	1 104		
1.1.11.	Водоприемник. Венткамеры на отм. 165,2м. Общестроительные работы.	891	891						891		
1.1.12.	Станционная площадка. Трансформаторная ячейка №4	1 899	1 899						569	1 330	
1.1.13.	Бак аварийного слива масла Отм. 158,5м. Отделочные работы	754	754							226	528
1.1.14.	Вентиляционная камера для П 28 Отделочные работы	396	396						119	277	
1.1.15.	Водоприемник. Ограждение азрационных труб агрегатов, м/конструкции	232	232								232
1.1.16.	Устройство ограждения пазов ремонтных затворов на НБ на отм. 165,2м. Общестроительные работы.	2 480	2 480						744	1 736	
1.2.	Объекты энергетического хозяйства здания ГЭС	14 554	14 554					3 288	4 132	4 260	2 874
1.3.	Охранные мероприятия (ИТСБ)	17 000	17 000					4 676	6 005	5 052	1 267
1.4.	Крышка турбины, направляющие аппарата ГА. №4	900			900			180			720
2	Отводящий канал (свайно-шпунтовая стена)	143 230	142 730		500			10 000	1 527	131 517	186
3	Левобережная каменно-земляная плотина, в т.ч.	16 332	16 332					4 800	300	11 032	200
3.1	ЛКЗП. КИА.	1 000	1 000					200	300	300	200
3.2	ЛКЗП. Постоянная эксплуатационная дорога к штольням	15 332	15 332					4 600		10 732	
4.	ПКЗП. Строительство перехода через р.Сылага, в	630			630			126	504		
5.	ГПП 220/35/6кВ, в том числе:	39 232	35 692		3 540			4 654	20 100	11 978	2 500
6.	Автомобильная дорога Промбаза-ГЭС, в том числе	1 200	0		1 200			360	840		
7	Прочие работы и затраты, арендная плата	4 586					4 586	725	925	1 707	1 229
7.1	Плата за аренду земельных участков	2 898					2 898				
7.2	Прочие (оформительские)	400					400				
7.3	Налог на добычу ОПИ (НДПИ)	1 288					1 288				
8	Содержание Дирекции	16 509					16 509	4 250	4 231	4 053	3 975
	ИТОГО	280 043	242 948	0	16 000	21 095	39 140	46 704	178 297	15 902	

Генеральный директор ОАО Виллойская ГЭС-3

Малько А.В.

Визы:

Начальник ОКС

Прудниченкова С.Ю.

Начальник СДО

Гладуненко В.В.

Начальник ПЭО

Старшинова Е.А.

Начальник ФИНО

Скорина Н.В.

Согласовано

Начальник Управления инвестиционной деятельностью АК "АЛРОСА (ОАО)

Трофимов А.В.

14.10.2014